Cara / Metode

Jadwal

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl. Berangas, Km 5,5, Sarang Tiung
Kotabaru, Kalimantan Selatan

RENCANA KERJA PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. **Program** : **Konservasi Rusa Sambar (*Cervus unicolor*)**
   Indikator : **Kenaikan jumlah 1 anakan rusa sambar setiap tahun dan kenaikan luasan area 1 ha**
   Penanggung Jawab Program : **Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati (Dimas Indrayanto Putra)**

Tahapan Kegiatan	Penanggung jawab	Biaya (Rp)	2022												2023												2024					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Kajian dan survey awal area konservasi	Tim Inovasi	50.000.000																														
Usulan Program	Tim Inovasi	80.000.000																														
Studi Literatur	Tim Implementasi	50.000.000																														
Pembuatan Konstruksi	Tim Implementasi	330.000.000																														
Pengembangbiakan	Tim Implementasi	250.000.000																														
Monitoring Evaluasi	Tim Monitoring & Evaluasi	200.000.000																														

Dibuat Oleh:

Dimas Indrayanto Putra
Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati

Mengetahui:

Ahmad Juaeni
Manager & Kepala Teknik Tambang

Cara / Metode

Jadwal

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl. Berangas, Km 5,5, Sarang Tiung
Kotabaru, Kalimantan Selatan

RENCANA KERJA PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

2. Program : **Konservasi Bekantan (*Nasalis larvatus*)**
Indikator : **Kenaikan jumlah 1 anakan bekantan setiap tahun**
Penanggung Jawab Program : **Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati (Dimas Indrayanto Putra)**

Tahapan Kegiatan	Penanggung jawab	Biaya (Rp)	2022												2023												2024					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Kajian dan survey awal area konservasi	Tim Inovasi	50.000.000																														
Usulan Program	Tim Inovasi	80.000.000																														
Studi Literatur	Tim Implementasi	50.000.000																														
Pembuatan Konstruksi	Tim Implementasi	330.000.000																														
Pengembangbiakan	Tim Implementasi	250.000.000																														
Monitoring Evaluasi	Tim Monitoring & Evaluasi	200.000.000																														

Dibuat Oleh:

Dimas Indrayanto Putra
Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati

Mengetahui:

Ahmad Juaeni
Manager & Kepala Teknik Tambang

Cara / Metode

Jadwal

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl. Berangas, Km 5,5, Sarang Tiung
Kotabaru, Kalimantan Selatan

RENCANA KERJA PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

3. Program : **Konservasi Tanaman Lokal dan Langka di Area Arboretum**
Indikator : **Kenaikan jumlah tanaman setiap tahun (10 pohon)**
Penanggung Jawab Program : **Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati (Dimas Indrayanto Putra)**

Tahapan Kegiatan	Penanggung jawab	Biaya (Rp)	2022												2023												2024					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Kajian dan survey awal area konservasi	Tim Inovasi	50.000.000																														
Usulan Program	Tim Inovasi	35.000.000																														
Studi Literatur	Tim Implementasi	50.000.000																														
Mapping Area	Tim Implementasi	75.000.000																														
Perawatan Tanaman	Tim Implementasi	35.000.000																														
Pengembangan anakan tanaman lokal	Tim Implementasi	50.000.000																														
Monitoring Evaluasi	Tim Monitoring & Evaluasi	35.000.000																														

Dibuat Oleh:

Dimas Indrayanto Putra
Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati

Mengetahui:

Ahmad Juaeni
Manager & Kepala Teknik Tambang

Cara / Metode

Jadwal

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl. Berangas, Km 5,5, Sarang Tiung
Kotabaru, Kalimantan Selatan

RENCANA KERJA PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

4. Program : **Konservasi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Tanjung Pemancingan**
Indikator : **Kenaikan lulusan tutupan karang 0,01 ha setiap tahun**
Penanggung Jawab Program : **Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati (Dimas Indrayanto Putra)**

Tahapan Kegiatan	Penanggung jawab	Biaya (Rp)	2022												2023												2024					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Penetapan wilayah sebagai kawasan konservasi terumbu karang	Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati	5.000.000																														
Studi, *survey*, dan pemetaan kondisi terumbu karang	Tim Inovasi	50.000.000																														
Perancangan dan pembuatan media transplantasi	Tim Inovasi	28.000.000																														
Transplantasi terumbu karang	Tim Implementasi	20.000.000																														
Pemantauan dan pemeliharaan ekosistem terumbu karang (monitoring & evaluasi)	Tim Monitoring & Evaluasi	15.000.000																														
Administrasi dan dokumentasi tiap kegiatan	Tim Administrasi & Dokumentasi	15.000.000																														

Dibuat Oleh:

Dimas Indrayanto Putra
Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati

Mengetahui:

Ahmad Juaeni
Manager & Kepala Teknik Tambang

Cara / Metode

Jadwal

PT Arutmin Indonesia
North Pulau Laut Coal Terminal
Jl.Berangas, Km 5,5, Sarang Tiung
Kotabaru, Kalimantan Selatan

RENCANA KERJA PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

5. Program : **Aplikasi Metode Reef Ball" Pada Penanaman Bakau (*Rhizopora mucronata*)**
Indikator : **Kenaikan lulusan tutupan lahan 1 ha setiap tahun**
Penanggung Jawab Program : **Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati (Dimas Indrayanto Putra)**

Tahapan Kegiatan	Penanggung jawab	Biaya (Rp)	2022												2023												2024					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Penetapan wilayah sebagai kawasan konservasi penanaman bakau	Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati	5.000.000	■	■																												
Studi, *survey*, dan pemetaan kondisi penanaman bakau	Tim Inovasi	50.000.000		■								■	■											■	■							
Perancangan media penanaman bakau *reef ball*	Tim Inovasi	28.000.000			■	■	■																					■	■			
Pembuatan *reef ball*	Tim Implementasi	20.000.000						■	■																							■
Pemantauan dan pemeliharaan ekosistem bakau (monitoring & evaluasi)	Tim Monitoring & Evaluasi	15.000.000			■			■			■			■			■			■			■			■			■			■
Administrasi dan dokumentasi tiap kegiatan	Tim Administrasi & Dokumentasi	15.000.000	■	■	■	■	■	■	■		■			■			■			■			■			■			■			■

Dibuat Oleh:

Dimas Indrayanto Putra
Koordinator Tim Keanekaragaman Hayati

Mengetahui:

Ahmad Juaeni
Manager & Kepala Teknik Tambang